



30 Versoruz
098 MADDALENA
FIMMOF
8.961.875.00


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MAGDALENA, VER.
 PRESIDENCIA

YbNc7tERXAEI 2022.1625

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
CONTRALORIA
2022 - 2025

SELLO DIGITAL: qPEd7W3e7I94ApowXlwdfS0m/R6nFzQ660/15FcYpNs7tERXAFWlCmbJ95qofwW+nKldTkc1CmDtpoJiCyXdoexZarshR9uJD59aN/cR+F8VdZL7ITMuEgJqACrJhO2SCcHTRTd97bzVzC53evbd50q6IP4YR0WKX98du+oFc=



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Ciclo y Número de la Sesión:
Ciclo y Número del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Verano
096 MAGDALENA
FIMCF
8,961,875.00

Hoja:
Fecha de Aprobación: 25/07/2022

Programa Subprograma Tipo				Antes del Proceso				Estructura Plasmada (Presupuesto Aprobado)						Estructura Plasmada (Presupuesto Demarcado)						Estructura Plasmada (Presupuesto Pagado)						Meta		Observaciones								
				Físico		Financiero		Estructura Plasmada (Presupuesto Aprobado)						Estructura Plasmada (Presupuesto Demarcado)						Estructura Plasmada (Presupuesto Pagado)																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobación		
UB	01																																			
2022	30	096	1017																																	
SE	02	SUPERVISION EXTERNA			30098000	MAGDALENA	33.00	11/04/2022	50.53	11/04/2022	268,556.25	268,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	340.00	
2022	30	096	1018																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A TIETPATLANTA Y CHAMPATRIC CHOC EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA			30098000	MAGDALENA	100.00	18/04/2022	24/06/2022	18/04/2022	597,072.23	597,072.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	240.00	
2022	30	096	1019																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HELICUTLA			30098000	HELICUTLA	100.00	18/05/2022	30/06/2022	18/05/2022	285,241.87	285,241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,857.75	202,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,857.75	202,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3.00	
2022	30	096	1020																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAPATLITLA			30098001	CAPATLITLA	0.00		0.00		362,201.72	362,201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4.00	
2022	30	096	1021																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETPATLANTA			30098002	TETPATLANTA	0.00		0.00		271,651.29	271,651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3.00	
2022	30	096	1022																																	
UB	01	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA			30098003	MAGDALENA	45.00	23/05/2022	30/06/2022	23/05/2022	1,205,262.85	1,205,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,200.00	803,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,200.00	803,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16.00	
2022	30	096	1023																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE CHICOMOCILLO			30098003	CHICOMOCILLO	0.00		0.00		332,871.20	332,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3.00	
2022	30	096	1024																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA			30098003	MAGDALENA	0.00		0.00		248,728.40	248,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	23.00	
2022	30	096	1025																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLAR EN LA LOCALIDAD DE HELICUTLA			30098003	HELICUTLA	0.00		0.00		225,813.61	225,813.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00	
2022	30	096	1026																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLAR EN LA LOCALIDAD DE HELICUTLA			30098003	HELICUTLA	0.00		0.00		225,813.61	225,813.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	244.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											8,961,875.00	8,961,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,792.83	1,852,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Alejo Méndez Cárdenas
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

C. Perpetua Otilia Mirón
VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Santiago Zepherino Trujillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Alfonso López Luna
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. D. M.
VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO MAGDALENA, VER.
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
TESORERIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
CONTRALORIA
2022 - 2025